



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

## *Città Metropolitana di Roma Capitale*

Lavori di “*interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria Covid-19 – Istituto Comprensivo di Civitavecchia 4 – CUP J34H20000850006 – CIG 839996700F*”

Impresa: Bea Service S.r.l. - P.I. 09641221008 con sede legale in Civitavecchia – Centro il Saraceno n. 27 – porto di Civitavecchia

Documento di stipula del Contratto: il contratto è stato sottoscritto digitalmente in data 21 Agosto 2020

Importo contrattuale dei lavori

euro € 60.924,37 oltre oneri della sicurezza di € 1.700,00 oltre Iva al 22% di € 13.777,36 per un totale complessivo di € 76.401,73=.

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Art. 102 Decreto Legislativo 50/2016

1. Progetto principale: Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 06/08/2020, per l'importo complessivo di € 82.838,36;
2. Aggiudicazione dei lavori: Con Determinazione Dirigenziale n. 2440 del 11/08/2020 sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi alla Bea Service S.r.l. - P.I. 09641221008 con sede legale in Civitavecchia – Centro il Saraceno n. 27 – porto di Civitavecchia per l'importo offerto con nota prot. 61393 del 10/08/2020 di € 60.924,37 oltre oneri della sicurezza di € 1.700,00 oltre Iva al 22% di € 13.777,36 per un totale complessivo di € 76.401,73.
3. Contratto di appalto: il contratto è stato sottoscritto digitalmente in data 21 Agosto 2020, per un importo di €. 60.924,37 al netto di IVA, oltre oneri relativi alla sicurezza pari a euro 1.700,00.
4. Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per l'appalto risulta pertanto pari a € 82.838,36 così distinte:

a) per i lavori € 81.314,65;

b) per somme a disposizione € 1,523,71;

Totale spesa autorizzata per i lavori € 82.838,36.

5. Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall'ing. Claudio Ubaldi. I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal sottoscritto I.T. Luciano Lotti. Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione è stato svolto dal Geom. Andrea Tidei.

6. Consegna dei lavori: I lavori furono consegnati il giorno 18.08.2020, come da relativo verbale firmato senza riserve da parte dell'Impresa, e depositato agli atti dell'Ufficio, con decorrenza degli stessi dal giorno 21 Agosto 2020.

7. Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo. Per l'esecuzione dei lavori venne stabilito in corso d'opera, stante la proroga concessa al finanziamento e le problematiche legate all'emergenza Covid-19 quali, ad esempio, il reperimento del materiale, la data del 30/10/2020;

8. Lavori aggiuntivi: in corso d'opera non sono stati realizzati lavori aggiuntivi rispetto a quelli originariamente previsti;

9. Proroghe: durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa la conclusione dei lavori al 30/10/2020;

10. Tempo occorso per l'esecuzione dei lavori: giorni naturali e consecutivi n° 55;


11. Sospensioni dei lavori: Non ci sono state sospensioni dei lavori;

12. In data 15/10/2020 veniva redatto certificato di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'Art.12 comma 1 D.M. 49/2018.

13. Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;

14. Bea Service S.r.l. - P.I. 09641221008 con sede legale in Civitavecchia – Centro il Saraceno n. 27 – porto di Civitavecchia – ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro;

15. Stato finale dei lavori e credito dell'Impresa: redatto in data 20/10/2020 e accettato dall'Impresa senza riserve, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni, è di € 60.924,37 (diconsi euro sessantanovecentoventiquattro/37) oltre oneri della sicurezza pari a € 1.700,00 (diconsi euro millesettecento/00), che costituisce il credito netto dell'Impresa;



A) Importo dei lavori eseguiti: Euro 64.951,36

B) Somme per la sicurezza: Euro 1.700,00

Sommano Euro 66.651,36

detrato il ribasso d'asta 6,20% di A) Euro 4.026,98

A dedurre i pagamenti in acconto già erogati: € 0,00

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa, al netto dell'arrotondamento, di **Euro 62.624,37**

16. Raffronto tra le somme autorizzate e quelle spese: a seguito dell'aggiudicazione l'importo dei lavori autorizzato ammonta ad **€ 62.624,37** oltre oneri per IVA

Ad ultimazione dei lavori, sono state spese:

a) come descritto nella contabilità.....€ 62.624,37

b) per I.V.A. sui lavori.....€ 13.777,36

**sommano le spese in ..... € 76.401,73**

In seguito alle risultanze di quanto sopra riferito, il sottoscritto Direttore:

Visto il D.Lgs. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 207/2010;

#### **CONSIDERATO:**

1. Che i lavori eseguiti dalla ditta Bea Service S.r.l. - P.I. 09641221008 con sede legale in Civitavecchia – Centro il Saraceno n. 27 – porto di Civitavecchia – corrispondono a quelli indicati nel C.S.A. di cui al progetto esecutivo approvato e negli atti contabili relativi;
2. che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte;
3. che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, giusto DURC che si allega agli atti del conto finale;
4. che l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è di € 62.624,37 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata pari a € 62.624,37;
5. che il credito netto liquido dell'Impresa è di **€ 62.624,37 oltre iva di legge;**

#### **CERTIFICA**

che i lavori di cui sopra, eseguiti dalla ditta Bea Service S.r.l. - P.I. 09641221008 con sede legale in Civitavecchia – Centro il Saraceno n. 27 – porto di Civitavecchia – indicati nel C.S.A. di cui al progetto esecutivo, approvato come sopra indicato, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in **€ 62.624,37** (diconsi euro

sessantaduemilaseicentoventiquattro/37) che possono essere pagate all'Impresa a saldo di ogni suo avere, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 229 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 207/2010, il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Civitavecchia, li 14/01/2021


IL DIRETTORE DEI LAVORI

I.T. Luciano Lotti



L'APPALTATORE

Bea Service S.r.l.



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Claudio Ubaldi

