

CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Lavori di "interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria Covid-19 – Istituto Comprensivo di Civitavecchia 1 – CUP J34H20000770006 – CIG 8399824A0A

Impresa: Rap Edil S.r.l. - con sede legale in Roma - via Lardaria, 5 - 00168 P.I. 01806611008

Documento di stipula del Contratto: il contratto è stato sottoscritto digitalmente in data 24 Agosto 2020

Importo contrattuale dei lavori euro € 43.839,23 oltre oneri della sicurezza di € 1.000,00 oltre Iva al 22% di € 9.864,63 per un totale complessivo di € 54.703,86=.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 102 Decreto Legislativo 50/2016

- Progetto principale: Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 06/08/2020, per l'importo complessivo di € 57.380,43;
- 2. Aggiudicazione dei lavori: Con Determinazione Dirigenziale n. 2442 del 11/08/2020 sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi alla Rap Edil S.r.l. con sede legale in Roma via Lardaria, 5 00168 P.I. 01806611008 per l'importo offerto di € 43.839,23 oltre oneri della sicurezza di € 1.000,00 oltre Iva al 22% di € 9.864,63 per un totale complessivo di € 54.703,86.
- 3. Contratto di appalto: il contratto è stato sottoscritto digitalmente in data 24 Agosto 2020, per un importo di €. 43.839,23 al netto di IVA, oltre oneri relativi alla sicurezza pari a euro 1.000,00.

M

4. Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per l'appalto risulta pertanto pari a €. 57.380,43 così distinte: a) per i lavori € 56.414,90;

- b) per somme a disposizione € 965,53; Totale spesa autorizzata per i lavori €. 57.380,43.
- 5. Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

 Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall'ing. Claudio Ubaldi. I
 lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal sottoscritto I.T. Luciano Lotti
 Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione è stato svolto dal Geom. Andrea
 Tidei.
- 6. Consegna dei lavori: I lavori furono consegnati il giorno 18.08.2020, come da relativo verbale firmato senza riserve da parte dell'Impresa, e depositato agli atti dell'Ufficio, con decorrenza degli stessi dal giorno 21 Agosto 2020.
- 7. Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo. Per l'esecuzione dei lavori venne stabilito in corso d'opera, stante la proroga concessa al finanziamento e le problematica legate all'emergenza Covid-19 quali, ad esempio, il reperimento del materiale, la data del 30/10/2020;
- 8. Lavori aggiuntivi: in corso d'opera non sono stati realizzati lavori aggiuntivi rispetto a quelli originariamente previsti;
- 9. Proroghe: durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa la conclusione dei lavori al 30/10/2020;
- 10. Tempo occorso per l'esecuzione dei lavori: giorni naturali e consecutivi n° 55;
- 11. Sospensioni dei lavori: Non ci sono state sospensioni dei lavori;
- 12. In data 15/10/2020 veniva redatto certificato di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'Art.12 comma 1 D.M. 49/2018.
- 13. Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;
- 14. Rap Edil S.r.l. con sede legale in Roma via Lardaria, 5 00168 P.I. 01806611008
 ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro;
- 15. Stato finale dei lavori e credito dell'Impresa: redatto in data 16/10/2020 e accettato dall'Impresa senza riserve, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni, è di € 43.839,23 (diconsi euro quarantatreottocentotrentanove/23) oltre oneri della sicurezza pari a € 1.000,00 (diconsi euro millesettecento/00), che costituisce il credito netto dell'Impresa;

M

A) Importo dei lavori eseguiti: Euro 45.241,72

B) Somme per la sicurezza: Euro 1.000,00

Sommano Euro 47.480,21

detratto il ribasso d'asta 3,10% di A) Euro 1.402,49

A dedurre i pagamenti in acconto già erogati: € 0,00

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di Euro 44.839,23

16. Raffronto tra le somme autorizzate e quelle spese: a seguito dell'aggiudicazione l'importo dei lavori autorizzato ammonta ad €. 44.839,23 oltre oneri per IVA

Ad ultimazione dei lavori, sono state spese:

a) come descritto nella contabilità......€ 44.839,23

b) per I.V.A. sui lavori.....<u>€ 9.864,63</u>

sommano le spese in € 54.703,86

In seguito alle risultanze di quanto sopra riferito, il sottoscritto Direttore:

Visto il D.Lgs. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 207/2010;

CONSIDERATO:

- Che i lavori eseguiti dalla Rap Edil S.r.l. con sede legale in Roma via Lardaria, 5
 00168 P.I. 01806611008 corrispondono a quelli indicati nel C.S.A. di cui al progetto esecutivo approvato e negli atti contabili relativi;
- 2. che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte;
- 3. che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, giusto DURC che si allega agli atti del conto finale;
- 4. che l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è di € 44.839,23 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata pari a € 44.839,23;
- 5. che il credito netto liquido dell'Impresa è di € 44.839,23 oltre iva di legge;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dalla Rap Edil S.r.l. - con sede legale in Roma – via Lardaria, 5 - 00168 P.I. 01806611008 – indicati nel C.S.A. di cui al progetto esecutivo, approvato come sopra indicato, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in € 44.839,23 (diconsi euro quarantaquattromilaottocentotrentanove/23) che possono essere pagate all'Impresa a saldo di ogni suo avere, salvo la superiore approvazione del presente atto.

M Color

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 229 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 207/2010, il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Civitavecchia, lì 14/01/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI

I.T. Luciano Lotti

L'APPADIATORE

Rap Ed

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Claudio Ubaldi