



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Lavori di *"Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19"* - Istituto Comprensivo Civitavecchia 2 - CUP J34H20000830006
CIG: Z5A2DF0A54

Impresa: Cartaro Servizi S.r.l.s. - P.I. 15662551009 con sede legale in Civitavecchia – via Ezio Maroncelli snc presso Centro Commerciale Coop

Documento di stipula del Contratto: il contratto è stato sottoscritto digitalmente in data 21 Agosto 2020


Importo contrattuale dei lavori
euro 27.618,24 (Ventisettemilaseicentodiciotto/24 euro) oltre oneri relativi alla sicurezza pari a euro 800,00 (Ottocento/00 euro).

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 102 Decreto Legislativo 50/2016

1. Progetto principale: Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 06/08/2020, per l'importo complessivo di € 37.451,12
2. Aggiudicazione dei lavori: Con Determinazione Dirigenziale n. 2431 del 11/08/2020 sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi alla Cartaro Servizi S.r.l.s. - P.I. 15662551009 con sede legale in Civitavecchia – via Ezio Maroncelli snc presso Centro Commerciale Coop per l'importo offerto di € 27.618,24 oltre oneri della sicurezza di € 800,00 oltre Iva al 22% di € 6.252,01 per un totale complessivo di € 34.670,25.

3. Contratto di appalto: il contratto è stato sottoscritto digitalmente in data 21 Agosto 2020, per un importo di €. 27.618,24 al netto di IVA, oltre oneri relativi alla sicurezza pari a euro 800,00.
4. Spesa autorizzata per i lavori:
La spesa autorizzata per l'appalto risulta pertanto pari a € **37.451,12** così distinte:
 - a) per i lavori € 36.820,94;
 - b) per somme a disposizione € 630,18;Totale spesa autorizzata per i lavori € **37.451,12**.
5. Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:
Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall'ing. Claudio Ubaldi. I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal sottoscritto I.T. Mauro Di Gennaro. Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione è stato svolto dall'Arch. Luisa Curella.
6. Consegna dei lavori: I lavori furono consegnati il giorno 26.08.2020, come da relativo verbale firmato senza riserve da parte dell'Impresa, e depositato agli atti dell'Ufficio, con decorrenza degli stessi dal giorno 27 Agosto 2020.
7. Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo. Per l'esecuzione dei lavori venne stabilito in corso d'opera, stante la proroga concessa al finanziamento e le problematiche legate all'emergenza Covid-19 per l'esecuzione dei lavori, la data del 30/10/2020;
8. Lavori aggiuntivi: in corso d'opera non sono stati realizzati lavori aggiuntivi rispetto a quelli originariamente previsti;
9. Proroghe: durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa la conclusione dei lavori al 30/10/2020;
10. Tempo occorso per l'esecuzione dei lavori: giorni naturali e consecutivi n° 49;
11. Sospensioni dei lavori: Non ci sono state sospensioni dei lavori;
12. In data 15/10/2020 veniva redatto certificato di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'Art.12 comma 1 D.M. 49/2018.
13. Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;
14. Cartaro Servizi S.r.l.s. - P.I. 15662551009 con sede legale in Civitavecchia – via Ezio Maroncelli snc – ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro;
15. Stato finale dei lavori e credito dell'Impresa: redatto in data 04/11/2020 e accettato dall'Impresa senza riserve, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e



somministrazioni, è di € 27.618,22 (diconsi euro ventisettemilaseicentodiciotto/22) oltre oneri della sicurezza pari a € 800,00 (diconsi euro ottocento/00), che costituisce il credito netto dell'Impresa;

A) Importo dei lavori eseguiti: Euro 29.381,08

B) Somme per la sicurezza: Euro 800,00

Sommano Euro 30.181,08

detratto il ribasso d'asta 6% di A) Euro 1.762,86

A dedurre i pagamenti in acconto già erogati: € 0,00

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di **Euro 28.418,22**

16. Raffronto tra le somme autorizzate e quelle spese: a seguito dell'aggiudicazione l'importo dei lavori autorizzato ammonta ad **€ 28.418,22** oltre oneri per IVA

Ad ultimazione dei lavori, sono state spese:

a) come descritto nella contabilità.....€ 28.418,22

b) per I.V.A. sui lavori.....€ 6.252,01

sommano le spese in € 34.670,25

In seguito alle risultanze di quanto sopra riferito, il sottoscritto Direttore:


Visto il D.Lgs. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 207/2010;

CONSIDERATO:

1. Che i lavori eseguiti dalla ditta 14. Cartaro Servizi S.r.l.s. - P.I. 15662551009 con sede legale in Civitavecchia – via Ezio Maroncelli snc – corrispondono a quelli indicati nel C.S.A. di cui al progetto esecutivo approvato e negli atti contabili relativi;
2. che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte;
3. che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, giusto DURC che si allega agli atti del conto finale;
4. che l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è di € 28.418,22 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata pari a € 28.418,22;
5. che il credito netto liquido dell'Impresa è di **€ 28.418,22 oltre iva di legge;**

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dalla ditta Cartaro Servizi S.r.l.s. - P.I. 15662551009 con sede legale in Civitavecchia – via Ezio Maroncelli snc – indicati nel C.S.A. di cui al progetto




esecutivo, approvato come sopra indicato, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in € 28.418,22 (diconsi euro ventottomilaquattrocentodiciotto/22) che possono essere pagate all'Impresa a saldo di ogni suo avere, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 229 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 207/2010, il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Civitavecchia, li 14/01/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI
I.T. Mauro Di Gennaro



L'APPALTATORE
Cartaro Servizi S.r.l.s.



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Claudio Ubaldi

